



Název projektu:

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840

PODPOROVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EU (FS) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(OPŽP)

Projekt č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0002269

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Měsíční zpráva zhotovitele o postupu prací za období: LEDEN 2019



Datum 6.2.2019

Vypracoval: Ing. Martin Medek

Schválil: Ing. Martin Kutěj

Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit Zhotovitele na projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840“ za období prosinec 2018 a leden 2019.

Zpráva je zpracována pod pořadovým číslem: **3**



Obsah:

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ZHOTOVITELE O POSTUPU PRACÍ

- A. Úvod
- B. SITUAČNÍ ZPRÁVA ZA CELÝ PROJEKT
- C. FINANČNÍ STAV PROJEKTU
- D. PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU
- E. PO, QMS, EMS, BOZP
- F. PŘÍLOHY

A. Úvod

1. Základní údaje

- a) Název projektu: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840
- b) Identifikace účastníků projektu
 - Objednatel: **Obec Rapotín**
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Starosta: Mgr. Bohuslav Hudec
 - Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
vedoucí projektu: Ing. Martin Kutěj
 - TDI: **GEOtest, a.s.**
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
vedoucí týmu: Ing. Květoslav Křehlík
Ing. Jiří Motal

2. Financování projektu:

Cena díla bez DPH (základní): 300.819.535,99,- Kč

3. Termín podpisu SoD: 20.8.2018

4. Termín předání staveniště: 13.9.2018

5. Termín dokončení díla: **13.9.2021**

6. Členění stavebního díla na podprojekty:

- I. Etapa - Úsek od jezu Červený Dvůr po povodňový park č. 4 na PB a po Rybářskou ulici na LB Desné
- II. Etapa - Úsek od povodňového parku č. 4 na PB a od Rybářské ulice na LB po zaústění Merty



B. Situační zpráva za celý projekt

1. Rozhodující činnosti realizované v průběhu sledovaného období

- Přípravné práce – kácení stromů, příjezdové komunikace, pasportizace objektů
- Oznámení občanům dotčených parcel o zahájení prací
- Práce na hradidlovém objektu SO 10.1 – monolitické konstrukce
- Zemní práce na parku č.1 a okolních objektech

Průběžně jsou TDI předkládány ke schválení harmonogramy ucelených částí stavby, technologické postupy (TP) a plány kontrol a zkoušek (PKZ). V návaznosti na postup prací jsou projednávána přechodná dopravní opatření a zvláštní užívání.

2. Stav dodržování časového harmonogramu a kontrolních bodů dle SoD:

Časové odchylky od harmonogramu prací:

V předloženém časovém programu prozatím nejsou žádné odchylky

Harmonogram postupu prací byl předložen v měsíci září a následně aktualizován ke dni 31.10.2018

3. Podzhotovitelé

Zhotovované stavební objekty, dílčí stavební objekty nebo provozní soubory, prováděné práce:

KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.

Zahájení: 11/2018

Předpokládaný objem subdodávky: 0,7 mil. Kč

Prováděné práce: pažení štětovnicemi

Garden Forest Park service s.r.o.

Zahájení: 11/2018

Předpokládaný objem subdodávky: 6,9 mil. Kč

Prováděné práce: zemní práce na povodňovém parku č.1



C. Finanční stav projektu

1. Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny

Období	Skutečnost v Kč bez DPH	Plnění v %
Září 2018	0,00 Kč	0,00%
Říjen 2018	1.202.349,00 Kč	0,40%
Listopad 2018	3.191.294,41 Kč	1,06%
Prosinec 2018	0 Kč	0,00%
Leden 2019		
Celkem	Kč	%

2. Přehled faktur vystavených Objednateli od počátku stavby

Řádné faktury:

Faktura č.	Období	Částka bez DPH
	09/2018	0,00 Kč
3018000834	10/2018	1.202.349,00 Kč
3018001028	11/2018	3.191.294,41 Kč
	12/2018	0,00Kč
	1/2019	

Faktury víceprací:

Faktura č.	Období	Částka bez DPH

3. Finanční harmonogram a stav dodržování finančního harmonogramu

V průběhu měsíce září byl předložen finanční harmonogram.

Finanční harmonogram nebyl prozatím upraven a aktualizován



D. Průběh realizace projektu

1. Předané doklady Objednateli, TDI

- Měsíční zpráva průběhu prováděných prací za období 11/2018
- Faktura a soupis provedených prací za období 11/2018

2. Předané doklady Zhotoviteli

- Povolení ke kácení dřevin nad rámec původního povolení – další etapa

3. Jednání mezi Objednatelem, Zhotovitelem a třetími stranami

- a) Kontrolní dny projektu: každý poslední čtvrtek v měsíci
- b) Pracovní kontrolní porady: každou čtvrtek v měsíci vyjma posledního čtvrtku měsíce
- c) Mimořádná jednání:

4. Požadavky a návrhy předložené Objednatelem – Zhotoviteli

Požadavky nebo návrhy ze strany Objednatele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období.

5. Požadavky a návrhy předložené Zhotovitelem

Požadavky nebo návrhy ze strany Zhotovitele jsou evidovány v zápisech z pracovních kontrolních porad popř. zápisu z kontrolního dne konaného v daném období.



6. Změnové řízení a změnové listy

Rekapitulace oznámení změn a změnových listů

Rekapitulace změnových listů (tabulka):

Číslo ZL	Název ZL	Stav	Datum schválení SFŽP	Fakturován v období
1				P
2				

Předložené návrhy změnových listů v období: nejsou

Schválené změnové listy v období: nejsou



PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU V ČLENĚNÍ PO ČÁSTECH

1. Stručné shrnutí rozhodujících prací za sledované období

- zařízení staveniště – oplocení pomocí mobilního oplocení,
- přípravné práce – kácení stromů a křovin včetně jejich likvidace, odstranění pařezů
- pasportizace přilehlých objektů
- zemní práce a monolitické konstrukce na objektu SO 10.1
- zemní práce na povodňovém parku č. 1 – SO 02,
- zemní práce a příprava pro monolitické konstrukce na SO03
- zemní práce na povodňovém parku č. 2 – SO 07, SO 06, SO 10
- postup prací je závislý zejména na stávajících klimatických podmínkách, které nyní nejsou moc dobré – nízké teploty v denních a zejména nočních hodinách, vydatné sněhové srážky, aj

2. Rekapitulace změn/překážek/neplnění plánu/rizik v průběhu provádění

- protlak pod Desnou pro přípojku NN nebylo možné z důvodu špatné geologie provést. Zhotovitel upozorňuje na možné budoucí problémy u ražení štětovic na objektu jezu.
- protože majitelka pozemků parcel č. 1832/2 a 1832/4 nepovolila vstup na tyto pozemky a tím se komplikuje SO 04.1 + SO 04.2 + SO 04.3 a bude třeba vymyslet náhradní řešení

Nasazení pracovních sil a mechanizace

a) Pracovníci THP + dělníci (průměrný stav pracovníků):


Zhotovitel + podzhotovitelé	THP pracovníci	Dělníci
OHL ŽS, a.s.	2	5
Garden Forest Park s.r.o.	2	6
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.	0	0

b) Mechanizace (průměrný počet):

Název mechanizace	Počet
Nákladní automobil	3
Kolový bagr	2
UNC	1
Motorová pila	2
Vibrační válec 14t	1
Autojeřáb + beranidlo	0
Dieselagregát	0
Centrála	2
Čerpadlo	2

3. Materiály dodané na stavbu – soupis hlavních materiálů, strojů a zařízení

1	Kamenivo pro zpevnění staveništních komunikací
2	Mobilní oplocení
3	Betonářská armatura
4	Bednicí dílce



4. Plánované činnosti pro následující období v členění po stavebních objektech

- Pokračování v zemních pracech na povodňovém parku č.1 a č.2 – SO 02 – SO10
- Práce na hradidlovém objektu SO 10.1 – dokončení stěn a zavazovací křídla
- Veškeré prováděné práce jsou závislé na aktuálních klimatických podmínkách



E. PO, QMS, EMS, BOZP

1. Plán prevence bezpečnosti práce a požární ochrany

Zhotovitel obdržel zpracovaný plán BOZP (a řídí se jím) a rovněž se jeho pracovníci řídí schválenými interními organizačními a bezpečnostními směrnici společnosti v souladu s požadovanou platnou legislativou.

2. Plán plnění kvality / jakosti

Platí zásada, že pokud na stavbě a při zabezpečení její realizace nenastaly ve sledovaném období jakékoli negativní jevy, které by ohrozily požadovanou kvalitu stavby nebo způsobily problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, PO a ochrany životního prostředí, nebude v měsíčních zprávách Zhotovitele předávaných Objednateli tato kapitola problematiky podrobně rozepisována.

3. Plán na ochranu životního prostředí včetně plánu na nakládání s odpady a jeho plnění

Odpady jsou evidovány, přebytečná vytlačená zemina je uložena na určených meziskládkách. Ve sledovaném období nedošlo k její řízené likvidaci formou odvozu na skládku.

4. Bezpečnostní statistiky, záznamy o nehodách

Nejsou.

5. Plán BOZP

Plán BOZP byl předán koordinátorem BOZP zhotoviteli. Zhotovitel se s jeho obsahem seznámil a tento plán dodržuje

6. Výkon činnosti koordinátora BOZP

Koordinátor BOZP provádí kontrolu dodržování zásad BOZP a ze své činnosti pořizuje samostatné zápisy. Zhotovitel postupuje dle svých interních směrnic, nařízení a plánů a plní schválený plán BOZP.

F. Přílohy

Příloha č. 1 – Fotodokumentace projektu



Obrázek 1: pažení ze štětovnic na hradidlovém objektu SO 10.1



Obrázek 2: podkladní beton ve štětovnicové jímce hradidlového objektu SO 10.1



Obrázek 3: základová deska a stěny hradidlového objektu SO 10.1



Obrázek 4: zemní práce na povodňovém parku č.1